

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2022	Udarbejdet dato	Initialer k.smo	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-30120		Energirigtig skolebelysning	
Starttidspunkt for projekt	Dato 01-01-2021	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 31-12-2022

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst 2021	3.200.000,00	
Samlet anlægsbevilling	3.200.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	3.191.348,00	
Afvigelse, merudgift	-8.652,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Projektet afsluttes med en lille mindreforbrug på 8.652 kr.

Projektet omhandlede udskiftning af belysning til energirigtig version. Udskiftningen blev foretaget på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Vejlebroskolen og Gildbroskolens SFO og hal.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer  
17-03-2023 K.smo

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2022	Udarbejdet dato	Initialer kasmø	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-30121		Faglokale håndværk, Vibe, Gildb. Is.sko.	
Starttidspunkt for projekt	Dato 01-01-2022	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 31-12-2022

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst 2022	3.200.000,00	
Samlet anlægsbevilling	3.200.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	3.197.156,00	
Afvigelse, merudgift	-2.844,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

<p>Projektet afsluttes med et lille mindreforbrug på 2.844 kr.</p> <p>Projektet omhandlede at få etableret nogle håndværk og designlokaler på Vibeholmskolen, Gildbroeskolen og Ishøj Skole.</p>
--

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 17-03-2023 KASMO
---------------------------------------

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2022	Udarbejdet dato	Initialer kasm	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-30503		Vibeholmskolen, SFO	
Starttidspunkt for projekt	Dato 01-01-2021	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 31-12-2022

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst 2021	4.200.000,00	
Samlet anlægsbevilling	4.200.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	4.254.163,00	
Afvigelse, merudgift	54.163,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

<p>Projektet afsluttet med et mindre merforbrug på 54.163 kr.</p> <p>Projektet omhandlede udvidelse af det eksisterende Krudthus fordi Byggeren skulle nedrives ifm. etablering af støjvolden.</p>
--

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 17-03-2023 Kasm
--------------------------------------

Kommune Ishøj Kommune CEA		Nr. 0183		<b>13</b>
Udvalg Økonomi- og Planudvalg				
Journalnummer	Regnskabsår 2022	Udarbejdet dato	Initialer flebi	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
xa-00222		Pilemølle Erhverv - kommunens salg af udstykket erhvervsområde	
Starttidspunkt for projekt	Dato 01-01-2020	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 31-12-2022

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst		
2020 - udgifter	-273.600,00	
2020 - indtægter		23.823.400,00
2021 - indtægter		7.901.500,00
2022 - indtægter		2.820.000,00
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>-273.600,00</b>	<b>34.544.900,00</b>
<b>Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>34.685.551,00</b>
<b>Afvigelse, merudgift</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>140.651,00</b>

### Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Pilemølle Erhverv, salg af erhvervsgrunde.

Ifbm etablering af København-Ringsted banen, blev et ca. 70.000 kvm. stort landbrugsareal inddraget som nabo til denne togstrækning og med mulighed for udvikling af området. Arealet er udstykket og frasolgt i bidder til nye grundejere/erhvervsvirksomheder, og der er i denne forbindelse pålagt nye ejere en byggepligt. Herved er det sikret, at området indenfor en kort årrække vil fremstå færdigt og bidrage til yderligere fremdrift i denne bydel.

### Indberettet til ØS

Dato og Initialer  
17-03-2023 Flebi

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg TBU (Park, Vej og Miljøcenter) PVM				
Journalnummer	Regnskabsår 2022	Udarbejdet dato	Initialer EFN	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projekt navn	
XA-22336		Tranegilde Strandvej renovering	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2020	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2022

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2020	6.000.000,00	
Samlet anlægsbevilling	6.000.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	10.104.098,00	
Afvigelse, merudgift	4.104.098,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

<p>baggrund for projektet: Ishøj Forsyning gangsetter arbejderne med etablering af en ny regnvandsledning, inkl. klimasikringsbrønde og en ny vandledning, inkl. målerbrønde til grundejere på Tranegilde Strandvej. Ishøj Kommune har i mange år udskudt renoveringen af slidlag på vejen og ønskede at lave dette sammen med Forsyningens projekt.</p> <p>Undervejs i projektet konstateres det, at tilstanden af Tranegilde Strandvej er i langt dårligere stand end forudsat, så man flere steder skal udskifte bærelaget, inden der udlægges slidlag. Den samlede endelige meromkostningen blev først kendt ved den endelige opgørelse af hele projektet, og er årsag til budgetoverskridelsen.</p>
--

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 21-03-2023/efn
-------------------------------------