

Økonomi Strandområdet

Projekt ny regnvandssystem/ nye vandforsyningsledninger/ Opretning af fortove og etablering trugsystem

Økonomi hidrørende belægningsarbejder Ishøj Kommune. kr. mio

Etape	Vejnavne	opstart	afslutning	2012	2013	2014	2015	2016
3	Rosenvangen/ Jægervangen/ Vibevej/ Strandvangen	2011	2012	1,8				
4	Lærkealle/ Lille Strandvej/ Astridsvej/ Søvangen	2012	2013		1,5			
5	Friisvej/ Akselsvej/ Astridsvej/ Søvangen	2013	2014			1,1		
6	Søsvinget/ Søvangs alle/ Søkrogen/ Søvangen	2014	2015				1,2	
7	Pileskovvej/ Granvej/ Ådalsvej/ Piledamsvej/ Mosevej/ Engsvinget/ Søvangen	2015	2016					1,6

hml/ 12. sept 2011

Forslag til ændring af etape rækkefølge i Strandområdet

Etape	Vejnavne	opstart	afslutning	2012	2013	2014	2015	2016
3	Rosenvangen/ Jægervangen/ Vibevej/ Strandvangen	2011	2012	1,8				
7	Pileskovvej/ Granvej/ Ådalsvej/ Piledamsvej/ Mosevej/ Engsvinget/ Søvangen	2012	2013		1,6			
6	Søsvinget/ Søvangs alle/ Søkrogen/ Søvangen	2013	2014			1,2		
5	Friisvej/ Akselsvej/ Astridsvej/ Søvangen	2014	2015				1,1	
4	Lærkealle/ Lille Strandvej/ Astridsvej/ Søvangen	2015	2016					1,5