



12-08-2024

## Status på letbane-anlæg i Ishøj

- Vejspærringerne i Ishøj er nu fjernet. Der er udelukkende afspærringer enkelte steder ved sporerne, for at forhindre bilister i at kører ind på sporerne.
- De igangværende skinnearbejder forventes afsluttet ved udgangen af september 2024. Dette gælder selve udlægningen/installationen af skinner. Der vil efterfølgende foregå justering af sporet minimum to gange inden opstart af testkørsel. Justering af sporet foretages ved løftning af skinner/sveller, samtidig med at der vibreres skærver på plads i en rullende proces, som i Ishøj forventes at tage ca. fem dage pr. gang.
- Fundamenterne til kørestrømsmasterne er placeret, og masteopsætningen opstartes inden for de næste par uger. Selve monteringen af bærearmer til køreledningen vil foregå efterfølgende. Opsætningen af kørestrømmen i Ishøj vil være en sammenhængende proces der rækker helt til Glostrup, og forventes samlet set afsluttet primo november 2024. Disse arbejder vil foregå i sporområdet samt på stationerne efterfølgende. Dette vil normalt ikke have en karakter, der kræver trafikafspærringer.
- Efterfølgende vil det tekniske udstyr på letbanestationerne og i omformerstationer skulle testes, med en forventet afslutning i Q1/2025.
- Derefter følger påsætning af strøm på hele letbanestrækningen fra Lundtofte til Ishøj med efterfølgende testkørsel.

