

Rammetidsplan - Hjemløseboliger

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Kvartaler 2017											
					jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt		
1	<b>Projekt</b>	<b>206 dage</b>	<b>ma 02-01-17</b>	<b>ma 16-10-17</b>												
2	Projektering - Skitseforslag/Forprojekt	57 dage	ma 02-01-17	ti 21-03-17												
3	TBU	0 dage	on 22-03-17	on 22-03-17	◆ 22-03											
4	Færdigprojektering - Forprojekt/Udbudsmateriale	34 dage	to 23-03-17	ti 09-05-17												
5	Udbud/licitation/kontrahering	30 dage	on 10-05-17	ti 20-06-17												
6	TBU	0 dage	on 21-06-17	on 21-06-17	◆ 21-06											
7	BYR	0 dage	on 28-06-17	on 28-06-17	◆ 28-06											
8	Udførelse	78 dage	to 29-06-17	ma 16-10-17												
9	<b>Lokalplan</b>	<b>122 dage</b>	<b>ma 02-01-17</b>	<b>on 21-06-17</b>												
10	Udarbejdelse af Lokalplan	32 dage	ma 02-01-17	ti 14-02-17												
11	TBU/KMU - Lokalplan	0 dage	on 15-02-17	on 15-02-17	◆ 15-02											
12	BYR - Lokalplan	0 dage	ti 07-03-17	ti 07-03-17	◆ 07-03											
13	Offentlig høring af Lokalplan	41 dage	on 15-03-17	on 10-05-17												
14	TBU/KMU - Lokalplan	0 dage	on 21-06-17	on 21-06-17	◆ 21-06											

Projekt: Rammetidsplan Dato: ti 07-02-17	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl	◆	Inaktiv milepæl	◆	Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl	◆		