

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2020	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-30502		Vejlebroskolen, SFO	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2015	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2020

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2015	1.000.000,00	
Bevilling 2016	6.500.000,00	
Samlet anlægsbevilling	7.500.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	7.571.177,00	
Afvigelse, merudgift	71.177,00	

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Vejlebroskolens SFO er flyttet over i Vejlebroskolens bygning H og der er i den forbindelse renoveret og ombygget lokaler.

Skolens kantine har fået en ny tilbygning i to etager og den gamle SFO bygning er blevet nedrevet sammen med pergolaen.

De uforudsete udgifter i forbindelse med nedlægning af pergolaen har været større end forventet hvorfor der er en overskridelse i budgettet.

Indberettet til ØS

Dato og initialer 23-03-2021 Asger Klavsén
