

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2020	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-51405		Udvidelse af Femkanten	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2018	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2020

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2018	2.130.000,00	
Samlet anlægsbevilling	2.130.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.266.972,00	
Afvigelse, merudgift	136.972,00	

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Børnehaven Femkanten er blevet ombygget og renoveret. Den har fået nyt indgangsparti/garderobe samt optimeret indretning herunder nye personalefaciliteter, opholdsrum til børnegrupperne samt nyt motorikrum.

Det nye indgangsparti/garderobe var dyrere end forventet hvorfor der er en overskridelse i budgettet.

Indberettet til ØS

Dato og initialer 23-03-2021 Asger Klavsén
