



Afrapportering på udmøntning af slidlagspulje i 2023

Arbejdet med udlægning af slidlag har, grundet forsyningsprojekter på mange forskellige strækninger i kommunen, ikke været muligt i det ønskede omfang, og prioriteringslisten har ikke kunne følges. Dialogen med Ishøj Forsyning startes op nu i februar 2024 med henblik på at koordinere hvilke strækninger fra prioriteringslisten det bliver muligt at gennemføre i år. Udskydelse af projekterne har givet mulighed for at efterkomme et efterslæb på udbedring af slaghuller samt finansiere uforudsete nødvendige arbejder på defekte brønde på Ishøj Stationsvej.

Brugte midler:

Klargøring af Ishøj Stationsvej (uforudsete arbejder) – tv-inspektion og renoivering af brønde: 0,7 mio. kr.

Lapning af huller i efteråret 2023 (stort efterslæb grundet besparelser): 1,0 mio.kr.

Restbudgettet søges overført til 2024

