

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		13
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2017	Udarbejdet dato	Initialer	

Regnskab for anlægsbevilling

Anlæg

Projektnummer XA-35001 XA-35002	Kontonummer	Projekt navn Ishøj Bibliotek, glasfacade og dør fra bib. til byhaven
Starttidspunkt for projekt	Dato 2016	Afslutningstidspunkt for projekt
		Dato 2017

Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 3. maj 2016, sag 113 (Glasfacade)	1.500.000,00	
Bevilling 4. april 2017, sag 66 (Glasfacade)	1.500.000,00	
Bevilling 4. april 2017, sag 66 (Indgang)	1.200.000,00	
Samlet anlægsbevilling	4.200.000,00	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	4.283.709,00	
Afvigelse, merudgift	83.709,00	

Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Renovering af facaden på Ishøj Bibliotek samt etablering af dør fra biblioteket til byhaven.

Der har været en del uforudsete udgifter i forbindelse med renoveringen, herunder konstatering af råd samt ændringer i solafskærmningen.

Selv om det afsatte beløb til uforudsete udgifter hurtigt blev anvendt, var det forventet, at den samlet bevilling ville holde.

I sidste del af arbejdet blev der dog konstateret udfordringer med blandt andet vand på taget som ved kraftige regnskyld bliver ledt ind under det nye skrå vinduesbånd. Der er derfor etableret foranstaltninger der bedre leder vandet til tagrenderne.

Denne sidste del har medført at budgettet er overskredet.

Indberettet til ØS

Dato og initialer 1/3-18 
