

Kommune Ishøj Kommune		Nr.		<b>13</b>
Udvalg Teknik- og Bygningsudvalget				
Journalnummer	Regnskabsår 2020	Udarbejdet dato	Initialer	

## Regnskab for anlægsbevilling

### Anlæg

Projektnummer	Kontonummer	Projektnavn	
XA-55201		Akutboliger, omlægn. fleks afk. plads	
Starttidspunkt for projekt	Dato 2019	Afslutningstidspunkt for projekt	Dato 2020

### Anlægsbevilling(er)

Tekst	Bevillingsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Dato/tekst Bevilling 2019	1.900.000,00	
Bevilling 2020	500.000,00	
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>2.400.000,00</b>	
Forbrug – samlede afholdte udgifter/indtægter	2.560.957,00	
Afvigelse, merudgift	160.957,00	

### Rådighedsbeløb, indeværende år

Tekst	Rådighedsbeløb	
	Udgift	Indtægt
Rådighedsbeløb i bevillingsoversigt		
Forbrug i indeværende år		
Restrådighedsbeløb		

### Bemærkninger (Specifikation af gruppering eller brug af skema 19)

Eksisterende pavillonbygning er delvist nedrevet og ombygget.

Ombygningen indebærer indretning af: 9 stk. værelser, 1 fælleskøkken, 3 toiletter/bad, 1 fællesvaskeri, 1 fællesrum samt teknik/rengøringsrum.

Hele bygningen har desuden fået skiftet varmforsyning fra oliefyr til luft/vand varmepumpe.

Budgettet er overskredet da varmepumpen var dyrere end forventet.

### Indberettet til ØS

Dato og initialer 23-03-2021 Asger Klavsén
---