BROHUSET - PROCEPLAN

FOKUS PÅ ETAPE 2

19. november 2020

Etape 1 og 3 er taget med i denne plan for at vise, at etaperne kører sideløbende. Dette er således et udsnit af det fulde projekt med fokus på etape 2.

Etape 1: Foreninger og netværk, sundhedsklinikker

Etape 2: Genoptræning og rehabilitering

Etape 3: Public service

		2020			2021											2022							
		September	November	December	Januar	februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august
Udførelse etape 1		29. september 2020 - 24. maj 2021																					
Igangsættelse af etape 2, fase 1																							
	ØPU: ramme og økonomi godkendes		23. november																				
	Kontraktindgåelse med teamet		30. november																				
	Indgåelse af rådgiveraftale med EKJ vedr. bæredygtighed (Realdaniamidler)		24-30. nov.																				
	Byråd: ramme og økonomi godkendes			1. december																			
	SSU: orientering af indholdet af etape 2			14. december																			
Brugerdialog etape 2																							
	CVV, CBF, Handicapråd (HR), Seniorråd (SR) + teamet			2 x møder	2 x møder																		
	Tilgængelighedspanel				1 x møde																		
Aflevering etape 1: sundhedsklinikker, 1. sal							1. marts																
	Indflytning kiropraktor							1. april															
	Indflytning fodklinik							1. april															
Projektering etape 2																							
	Projekteringsforslag afleveres					16. februar																	
	Projektforslag og myndighedsprojekt afleveres						23. marts																
	ØPU: godkendelse af projektforslag (evt. Temamøde)						22. marts																
	Byråd: godkendelse af projektforslag							6. april															
	Skriftlig godkendelse af projektforslag							6. april															
Aflevering etape 1: foreninger og netværk, stueplan									24. maj														
	Indflytning								25. maj														
	Ibrugtagning									14. juni													
Udførelse etape 2											(13. juli 2021 - 22. august 2022)												
	Mobilisering af byggeplads										13. juli												
	Teamet påbegynder udførelsesarbejdet											3. august											
Igangsættelse af etape 3																							
	ØPU: ramme og økonomi godkendes																24. januar						
	Kontraktindgåelse med teamet																31. januar						
	Byråd: ramme og økonomi godkendes																	1. februar					
	Relevant fagudvalg																?						
Indflytning etape 2																							2. august