

Anbefalinger til rækkefølge på udførelsen af projekt i de 5 områder øst for motorvejen

Det sidste stykke tid, har borgerne i de 5 områder tilkendegivet, hvem der er interesseret i fjernvarme. Et område skal have over 65% for at blive tilkoblet til fjernvarmenettet. Størst interesse har været i område 1 og 2. Ishøj Varmeværk har fjernvarmerør og forsyningskapacitet i området og derfor finder Ishøj Varmeværk det hensigtsmæssigt at starte projektet i område 1 og 2.

Den eksisterende kan kun forsyne 2 nye områder. Hvis område 1 og 2 er tilkoblet, skal der lægges en ny hovedledning før, eller samtidig med, at område 3 og område 4 tilkobles.

Prioriteten af område 3 og område 4 afgøres af forhåndstilkendegivelserne, men da område 4 skal tilsluttes på den nye hovedledning, er det mest hensigtsmæssigt at tilslutte område 4 mens hovedledning lægges da vi i den forbindelse graver parallelt med område 4 dvs. før område 3.

Område 5 udgør et særligt område hvor der skal ligges nye rør direkte fra Ishøj Varmeværk. Området vil aftage ca. 40 % af det samlet varmeforbrug for alle 5 områder. Derfor skal det overvejes om område 5 skal fremrykkes af hensyn til selskabsøkonomien. Til dato har område 5 endnu ikke opnået de 65% forhåndstilkendegivelser der er krævet i projektet.

Uanset hvilken prioritet man vælger, vil udfordringer med at anskaffe materialer og entreprenør/håndværker kunne påvirke tidslinjen i både positiv og negativ retning.